

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO DE MÉXICO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: OCTUBRE 2016

Proyecto: CONSERVACIÓN DE HABITATS DEL PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE, SEGUNDA ETAPA
 NOMBRE: FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA
 CARGO: COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

Firma de la Autoridad Estatal

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	Acumulado Octubre 2016	Junio 2016	Julio 2016	Agosto 2016	Septiembre 2016	Octubre 2016	TOTALES
Ministrados	38,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800,000.00
Ejercidos	12,982,990.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,982,990.85
Rendimientos Financieros	1,674,965.15	75,471.85	14,415.51	60,532.98	80,928.19	-	1,906,313.68
INVERSIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO							40,000,000.00
Ministrado - Ejercido = RECURSOS DISPONIBLES							25,817,009.15

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Acumulado Mayo 2016	Mayo 2016	Junio 2016	Julio 2016	Agosto 2016	Septiembre 2016	Octubre 2016	ACUMULADOS
Directos	65	0	0	0	0	0	0	65
Indirectos	72	0	0	0	0	0	0	72
Formales	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporales	481	0	0	0	0	0	0	481
Permanentes	16	0	0	0	0	0	0	16
TOTAL X MES	634	0	0	0	0	0	0	634

Empleos Formales
 Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos
 Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos
 Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a proveedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales
 Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX), para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes
 Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTE	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
0.00		

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: OCTUBRE 2016

Proyecto: CONSERVACIÓN DE HABITATS DEL PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE, SEGUNDA ETAPA

NOMBRE: FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

CARGO: COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

Firma de la Autoridad Estatal

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	
CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE MURETE DE MAMPOSTERÍA, CADENA Y MALLA CICLÓNICA	EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN DE MURTE DE MAMPOSTERIA, CADENA Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA	54.38	100	

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO: 54.38

Comentarios adicionales: EL INFORME FINAL FUE REMITIDO A LA UR, SIN EMBARGO EN ESPERA DE QUE LA CUENTA NO REFLEJE MOVIMIENTOS, PARA LA EMISIÓN DEL OFICIO DE CARTA FINIQUITO, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FINIQUITE EL CONTRATO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE.

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:

NOMBRE: FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

CARGO: COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

FIRMA:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:

NOMBRE: LIC. ALFREDO TAPIA FERNÁNDEZ

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIRMA:

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>