

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO DE MÉXICO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: DICIEMBRE 2015

Proyecto: CONSERVACIÓN DE HABITATS DEL PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE, SEGUNDA ETAPA  
 NOMBRE: FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA  
 CARGO: COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

Firma de la Autoridad Ejecutiva

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales)

CONCEPTO	Acumulado Junio 2015	Julio 2015	Agosto 2015	Septiembre 2015	Octubre 2015	Noviembre 2015	Diciembre 2015	TOTALES
Ministrados	38,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600,000.00
Ejercidos	11,211,118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,020.64	11,466,139.31
Rendimientos Financieros	894,561.32	67,362.21	88,331.30	60,168.70	65,737.40	68,416.50		1,230,598.42
INVERSIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO								40,000,000.00
Ministrado - Ejercido = RECURSOS DISPONIBLES								27,333,860.69

III. REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes)

TIPO	Acumulado Junio 2015	Julio 2015	Agosto 2015	Septiembre 2015	Octubre 2015	Noviembre 2015	Diciembre 2015	ACUMULADOS
Directos	29	8	8	8	6	6		65
Indirectos	43	6	6	10	0	0		65
Formales	0	0	0	0	0	0		0
Temporales	209	74	79	45	19	19	9	454
Permanentes	10	2	2	2	0	0		16
TOTAL X MES	291	90	95	65	25	25	10	601

**Empleos Formales**  
 Empleos formales totales creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los establecimientos de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

**Empleos Directos**  
 Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los establecimientos de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

**Empleos Indirectos**  
 Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los establecimientos de proveedores, a terceros involucrados y a proveedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

**Empleos Temporales**  
 Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se los considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

**Empleos Permanentes**  
 Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A)

IMPORTE	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
178,876.42	FACTURA No. 365 CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 001 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
76,144.22	FACTURA No. 428 CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 002 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
255,020.64		

ANEXO A: COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: **DICIEMBRE 2015**

Proyecto: CONSERVACIÓN DE HABITATS DEL PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE, SEGUNDA ETAPA  
 NOMBRE: FIDEL R. VELÁZQUEZ ESCALERA  
 CARGO: COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

Firma de la Autoridad Estatal

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	
CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE MURTE DE MAMPOSTERÍA, CADENA Y MALLA CICLÓNICA	EXGAVACIONES, CONSTRUCCIÓN DE MURTE DE MAMPOSTERÍA, CADENA Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA	51.14	80	RETRASOS DERIVADOS DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN EL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, PAGO DE ANTECIPIO Y CONVENIOS MODIFICATORIOS (SOP-CONTRATISTA) ASÍ COMO QUE LA CONTRATISTA DISMINUYÓ CONSIDERABLEMENTE LA FUERZA DE TRABAJO; POR LO QUE LE FUE SOLICITADO A LA CONTRATANTE QUE NOTIFICAR SANCIONES VIO PENALIZACIONES CORRESPONDIENTES, ESTIMANDO QUE ESTARÁN REALIZÁNDOSE EN EL MES DE ENERO DE 2016 PARA SU REMISIÓN A LA FEDERACIÓN.

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO: 51.14

Comentarios adicionales: SE RECIBIÓ OFICIO NO. F06.8.DRCEN/1274/2015, MEDIANTE EL CUAL LA CONANP SOLICITA EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO DEVENGADOS CONFORME AL PLAZO DE EJECUCIÓN; POR LO QUE SE EMITIERON OFICIOS NÚMEROS 21201A00009897/2015 Y 21201A0000928/2015 AL ÁREA CONTRATANTE PARA EFECTOS DE FORMALIZAR ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y ESTAR EN CONDICIÓN DE FINALIZAR FINANCIERAMENTE LA OBRA.

ANEXO B - COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueban el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutos y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:

NOMBRE: FIDEL R. VELÁZQUEZ ESCALERA  
 CARGO: COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA  
 FIRMA:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:

NOMBRE: LIC. ALFREDO TAPIA FERRAZ  
 CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 FIRMA:

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.>>