

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Construcción y equipamiento de estación de transferencia y planta de selección

PERÍODO: 01 DE AGOSTO DE 2015

FINAL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME:

Mtro. Israel Ordóñez Hernández

CARGO

Director General de Manejo Integral de Residuos

Firma de la Autoridad Ambiental Estatal

SECCIÓN 2. REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTALES
Ministrados		\$7,247,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,831,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,078,500.00
Ejercidos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,217,699.01	\$0.00	\$0.00	\$353,248.81	\$0.00	\$1,052,191.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295,810.30	\$0.00	\$8,918,949.73
Rendimientos Financieros		\$5,871.96	\$17,646.42	\$17,615.87	\$21,078.79	\$22,438.70	\$22,410.42	\$22,309.38	\$29,273.16	\$23,235.76	\$20,411.83	\$26,461.66	\$23,973.26	\$16,289.90		\$288,016.09

APORTACIÓN FEDERAL TOTAL PARA EL PROYECTO

Ministrado - Ejercido \$3,158,550.27

SECCIÓN 3. REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados en el periodo).

TIPO	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	ACUMULADOS
Directos		0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Indirectos		0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	4	2	0	0	66
Temporales		0	0	10	6	6	6	6	6	6	6	2	2	2	2	68
Permanentes		0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
TOTAL POR MES O PERÍODO	0	0	0	20	16	18	18	18	18	18	12	6	6	6	6	162

Nota: Con el objeto de identificar plenamente los empleos generados en el periodo, se deberá registrar la información de todos los meses hasta completar el periodo que se reporta, ya que de manera automática el formato reflejará los totales acumulados.

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

Nota: Anexar memoria fotográfica, videos, copias de permisos, etc.
En el caso de estudios y programas, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega - recepción.

Observaciones: Durante el mes que se reporta se realizaron pruebas de puesta en marcha del equipo de control para el funcionamiento del equipo: tromel y banda de selección, con 10 puntos de selección, puntos verdes y la colocación de lámparas en estructura metálica y techumbre a base de arcotech, se encuentra en proceso el cierre administrativo del proyecto.

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO		99	
CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	MOTIVOS DEL RETRASO
Proceso de Licitación	Elaboración de términos de referencia	1	
	Publicación de Licitación		
	Fallo		
Construcción de nave		10	11
Banda metálica de recepción – alimentación		14	14
Tromel de clasificado 10 m de longitud con abre-bolsas incluido diámetro de construido en acero de alta densidad, motores.		26	26
Plataforma de clasificación con 10 puntos de selección		30	30
Banda plana de selección de 18.5 m x 1.2 m		4	4
Bascula camionera de 40 toneladas, 12 m de largo con registro y control		5	5
Contenedor punto verde 5 m3 de capacidad		1	1
Montaje, maniobras y puesta en marcha.		6	6
Seguimiento, supervisión, evaluación y cierre administrativo (2%) SEMARNAT		2	2

SECCIÓN 6. REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (descripcón de las actividades ejecutadas en el periodo que se reporta, mismas que deberán estar consideradas en el Anexo Técnico).

Nota: Anexar copias simples de cada uno de los comprobantes del gasto, a efecto de su evaluación por parte de la UIR la SEMARNAT.

TOTAL		\$8,918,949.73	
IMPORTE	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	
\$3,217,688.01	A.P. No. 0261831, FACT. 27	PAGO DEL 30%, ANTICIPO	
\$300,317.66	A.P. No. 0268098, FACT. 30	PAGO DE ESTIMACIÓN 1	
\$52,831.25	A.P. No. 0268099, FACT. 31	PAGO DE ESTIMACIÓN 2	
\$1,062,191.61	A.P. No. 0271444, FACT. 35	PAGO DE ESTIMACIÓN 3	
\$4,298,810.30	A.P. No. 0275103, FACT. 39	PAGO DE ESTIMACIÓN 4	

SECCIÓN 4. REPORTE DE GASTO (comprobantes de gasto correspondiente al mes o periodo reportado, mismos que deben ser anexados al formato).

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Construcción y equipamiento de estación de transferencia y planta de selección

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Construcción y equipamiento de estación de transferencia y planta de selección

SECCIÓN 8. VALIDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS U HOMÓLOGO EN LA ENTIDAD DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO REPORTADO (para ser llenado exclusivamente por la Secretaría de Administración y Finanzas u homólogo en el Estado).

La Secretaría de Finanzas, con fundamento en lo dispuesto por la Clausula Sexta, Fracción VIII del Convenio Especifico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, y en relación con el presente informe de avance físico - financiero y su documentación comprobatoria, dentro del ámbito de su competencia, procede a:

Validar el Informe Físico - Financiero

NOMBRE

MTRO. LUIS GUILLERMO MORENO HINOJOSA

CARGO

DIRECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA AGUA, MEDIO AMBIENTE
Y AGRICULTURA

OBSERVACIONES:

El Convenio Especifico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, precisa lo siguiente:

"SEXTA - DE LAS OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL:
EL EJECUTIVO ESTATAL, se obliga a:

VIII. El EJECUTIVO ESTATAL, entregará, por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente u homólogo y validado en el ámbito de su competencia por la Secretaría de Administración y Finanzas u homólogo, un informe del avance físico y financiero de cada proyecto, de conformidad con el (los) Anexo (s) Técnico (s) mismo (s) que forma (n) parte integrante del presente instrumento, acompañado con copia de los documentos comprobatorios del gasto, la memoria fotográfica respectiva y copia de los estados de cuenta bancarios de cada proyecto, a fin de acreditar sus avances y verificar el ejercicio de los recursos presupuestales asignados. Dicho informe deberá ser remitido, conforme a los formatos establecidos por la Dirección General de Programación y Presupuesto de "LA SEMARNAT" y en la periodicidad descritas en los mismos, una vez que se haya realizado la radicación de la primera ministración, a la Delegación Federal de "LA SEMARNAT" en el Estado, para que esta última le remita a la (s) "UR" (s) que autorizó (aron) el (los) proyecto (s).

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Construcción y equipamiento de estación de transferencia y planta de selección

SECCIÓN 7. VALIDACIÓN DE LA UR DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO REPORTADO (para ser llenado exclusivamente por la Unidad Responsable)

En relación al proyecto antes citado, correspondiente al Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se informa que de conformidad a lo establecido en las Citasulas Séptima, Décima III, Novena y Décima del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, esta Dirección General de Fomento Ambiental y Turismo ha llevado a cabo la revisión del informe de avance físico - financiero y de su documentación comprobatoria, correspondiente al periodo del: 01 de agosto de 2015 al 30 de septiembre de 2016.

Validar y aprobar el Informe Físico - Financiero

NOMBRE

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL

CARGO

Directora General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

Firma de la Unidad Responsable

OBSERVACIONES:

El Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, precisa lo siguiente:

"SEPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA SEMARNAT.

LA SEMARNAT por conducto de las UR (s) encargadas de validar técnicamente el (los) proyecto (s), se obliga a:

III. Dar seguimiento conforme a los formatos establecidos por la Dirección General de Programación y Presupuesto de LA SEMARNAT y en la periodicidad descrita en los mismos, en coordinación con el 'EJECUTIVO ESTATAL', sobre el avance en el cumplimiento del (los) proyecto (s) validado (s) en el (los) Anexo (s) Técnico (s) para revisar y evaluar, los resultados obtenidos con respecto a la aplicación de los recursos presupuestarios federales radicados en el marco de este instrumento. Con base en la revisión y análisis de la documentación entregada por el 'EJECUTIVO ESTATAL', contenida en el (los) informe (s) de avance (s) físico (s) y financiero (s), la (s) UR (s)', validará (n) la información proporcionada, y en caso de considerarlo procedente, autorizará (n) la (s) radicación (es) subsiguiente (s) que corresponda (n), de conformidad con los alcances establecidos en el (los) Anexo (s) Técnico (s) y a lo previsto en el presente instrumento jurídico, mediante instrucción que gire (n) a la Dirección General de Programación y Presupuesto de LA SEMARNAT.

"NOVENA.- DEL CONTROL, SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN.

El control, seguimiento, vigilancia y evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda del presente 'CONVENIO ESPECÍFICO' corresponderá al 'EJECUTIVO ESTATAL', sin perjuicio de las acciones de control, seguimiento, vigilancia y evaluación que realicen LA SEMARNAT, ...".

"DÉCIMA.- DE LA VERIFICACIÓN.

Con el objeto de asegurar el cabal cumplimiento del presente 'CONVENIO ESPECÍFICO', LA SEMARNAT, por conducto del (los) Titular (es) de la (s) UR (s)', con auxilio del Titular de la Delegación Federal de LA SEMARNAT en la Entidad Federativa, y el 'EJECUTIVO ESTATAL', ... revisarán periódicamente su correcta aplicación y avance, debiendo de adoptar las medidas necesarias para verificar la correcta ejecución, seguimiento y cumplimiento de los compromisos asumidos por 'LAS PARTES' en el presente instrumento."

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"