SEMARNAT

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014
ANEXO 30. RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(pesos)

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO DE MÉXICO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: MAYO

Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE AMBIENTAL BICENTENARIO, TERCERA ETAPA

NOMBRE FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

CARGO COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

Firma de la Autoridad Estatal

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	TOTALES
Ministrados	0.00	5,412,600.00							5,412,600.00
Ejercidos	0.00	0.00							0.00
Rendimientos Financieros	0.00	0.00							0.00

INVERSIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO	10,000,000.00
Ministrado - Ejercido = RECURSOS DISPONIBLES	5,412,600.00

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	ACUMULADOS
Directos	0								0
Indirectos	0								0
Formales	0								0
Temporales	0								0
Permanentes	0								0
TOTAL X MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Empleos Formales
Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos
Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos
Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a provedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales
Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes
Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

«ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA»

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO DE MÉXICO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: MAYO

Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE AMBIENTAL BICENTENARIO, TERCERA ETAPA

NOMBRE FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

CARGO COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

Firma de la Autoridad Estatal

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTES	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
0.00	TOTAL	

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTERCONEXIÓN CICLÍSTICA-PEATONAL DE PAB Y ADECUACIÓN DE PROYECTOS EXISTENTES.		0	0	
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE RIEGO.		0	0	
PAISAJISMO Y JARDINERÍA		0	0	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE COMPOSTAJE		0	0	
CCONSTRUCCIÓN DE ZONA RECREATIVA		0	0	
MOBILIARIO EXTERIOR Y SEÑALIZACIÓN		0	0	
MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA EXISTENTE		0	0	

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO	-

Comentarios adicionales:	EN ESPERA DE LA DEVOLUCIÓN DE UN TANTO DEL ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO DEL DEPÓSITO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:

NOMBRE: FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

CARGO: COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

FIRMA:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:

NOMBRE: LIC. ALFREDO TAPIA FERNÁNDEZ

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIRMA: