INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO DE MÉXICO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: ENERO 2015

Proyecto: PARQUE ECOTURÍSTICO SUSTENTABLE

NOMBRE: FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

CARGO: COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

Firma de la Autoridad Estatal

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	Abril 2014	Mayo 2014	Junio 2014	Julio 2014	Agosto 2014	Septiembre 2014	Octubre 2014	Noviembre 2014	Diciembre 2014	Enero 2015	TOTALES
Ministrados	0.00	0.00	0.00	6,553,081.28	0.00	0.00	0.00	2,808,463.41	0.00	0.00	9,361,544.69
Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,582.26	0.00	2,711,582.26
Rendimientos Financieros	0.00	0.00	0.00	17,479.36	15,602.25	18,295.14	17,133.68	16,083.17	27,052.87		111,646.49

INVERSIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO: 9,651,077.00

Ministrado - Ejercido = RECURSOS DISPONIBLES: 6,649,962.43

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Abril 2014	Mayo 2014	Junio 2014	Julio 2014	Agosto 2014	Septiembre 2014	Octubre 2014	Noviembre 2014	Diciembre 2014	Enero 2015	ACUMULADOS
Directos	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	12
Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL X MES	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	12

Empleos Formales
Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos
Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto

Empleos Indirectos
Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a provedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales
Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes
Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTES	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
0.00	

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

IV.- INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: ENERO 2015

Proyecto: PARQUE ECOTURÍSTICO SUSTENTABLE

NOMBRE FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

CARGO COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

Firma de la Autoridad Estatal

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE REAL	% AVANCE PROGRAMADO		SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
PROYECTO EJECUTIVO	INICIÓ DE TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y ESTUDIOS PRELIMINARES.	5	10		RETRASOS DERIVADOS DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (SAOP-EMPRESA).
OBRA CIVIL		0	0		
% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO	2.5				

Comentarios adicionales:	CON FECHA 20 DE ENERO DEL CORRIENTE, LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORES JALTOCAN S.A.de C.V., EFECTUO EL COBRO DEL ANTICIPO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LO QUE DERIVADO DEL RETRASO DE ESTE ÚLTIMO, EL PERIODO DE EJECUCIÓN SUFRIRÁ MODIFICACIONES DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:

NOMBRE: FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

CARGO: COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACION ECOLOGICA

FIRMA:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:

NOMBRE: LIC. ALFREDO TAPIA FERNANDEZ

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIRMA:

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica