INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO DE MÉXICO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: FEBRERO 2015

Proyecto: Construcción e Instalación de Ecotecnias en Localidades Rurales de Muy Alta, Alta, Media y Baja Marginación del Estado de México

NOMBRE Víctor Erik González Lugo

CARGO Director de Concertación y Participación Ciudadana

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero		TOTALES
Ministrados	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370.000,00	0,00	0,00	0,00		20.370.000,00
Ejercidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685.131,25	0,00	8.685.131,25	0,00		17.370.262,50
Rendimientos Financieros	12.608,01	35.635,56	37.342,95	33.332,63	39.085,72	36.604,39	33.728,37	45.926,81	42.109,09	0,00		316.373,53
							INVERSIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO					21.000.000,00
						Ministrado - Ejercido	=	RECURSOS DISPONIBLES				2.999.737,50

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre					ACUMULADOS
Directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL X MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a provedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

I. **INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: FEBRERO 2015**

Proyecto: Construcción e instalación de Ecotecnias en Localidades Rurales de Muy Alta, Alta, Media y Baja Marginación del Estado de México

NOMBRE Víctor Erik González Lugo

CARGO Director de Concertación y Participación Ciudadana

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO | **ESTADO DE MÉXICO**

I. **INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: FEBRERO 2015**

Proyecto: Instalación y Construcción de Ecotecnias en Localidades Rurales de Muy Alta, Alta, Media y Baja Marginación del Estado de México

NOMBRE Víctor Erik González Lugo

CARGO Director de Concertación y Participación Ciudadana

IV.- **REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).**

IMPORTES	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
4.207.931,25	Factura número 14375 de MATERIALES PARA LA VIVIENDA SOCIAL, MAVISSA, S. A. DE C. V.	Pago de la primera estimación del Contrato No. SMA-CA-SA-PEF-DCPC-006/2014 celebrado con la empresa MATERIALES PARA LA VIVIENDA SOCIAL, MAVISSA, S. A. DE C. V.
4.477.200,00	Factura número 14376 de MATERIALES PARA LA VIVIENDA SOCIAL, MAVISSA, S. A. DE C. V.	Pago de la primera estimación del Contrato No. SMA-CA-SA-PEF-DCPC-007/2014 celebrado con la empresa MATERIALES PARA LA VIVIENDA SOCIAL, MAVISSA, S. A. DE C. V.
4.207.931,25	Factura número 14656 de MATERIALES PARA LA VIVIENDA SOCIAL, MAVISSA, S. A. DE C. V.	Pago de la segunda estimación del Contrato No. SMA-CA-SA-PEF-DCPC-006/2014 celebrado con la empresa MATERIALES PARA LA VIVIENDA SOCIAL, MAVISSA, S. A. DE C. V.
4.477.200,00	Factura número 14437 de MATERIALES PARA LA VIVIENDA SOCIAL, MAVISSA, S. A. DE C. V.	Pago de la segunda estimación del Contrato No. SMA-CA-SA-PEF-DCPC-007/2014 celebrado con la empresa MATERIALES PARA LA VIVIENDA SOCIAL, MAVISSA, S. A. DE C. V.
17.370.262,50	TOTAL	

ANEXO A. COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- **REPORTE TÉCNICO DE AVANCES. (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)**

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE REAL	% AVANCE PROGRAMADO	SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
Instalación y Construcción de Ecotecnias en Localidades Rurales de Muy Alta, Alta, Media y Baja Marginación del Estado de México	Licitación de sistemas de captación de agua pluvial	100%	5%	
	Licitación de sistemas de estufas ahorradoras	100%	5%	
	Vinculación y concertación con Ayuntamientos y firma de convenios.	100%	10%	
	Suministro de materiales de sistemas de captación de agua pluvial a Ayuntamientos.	100%	20%	
	Suministro de materiales a de estufas ahorradoras a Ayuntamientos.	100%	20%	
	Capacitación a personal del Ayuntamiento y Beneficiarios.	95%	10%	
	Ejecución, seguimiento y supervisión de obras.	65%	20%	
	Conclusión del Proyecto: verificación de obra ejecutada, evidencia documental, acta finiquito municipal	25%	10%	

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO	85%

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

I. **INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: FEBRERO 2015**

Proyecto: Construcción e instalación de Ecotecnias en Localidades Rurales de Muy Alta, Alta, Media y Baja Marginación del Estado de México

NOMBRE Víctor Erik González Lugo

CARGO Director de Concertación y Participación Ciudadana

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO DE MÉXICO

I. **INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: FEBRERO 2015**

Proyecto: Construcción de Ecotecnias en Localidades Rurales de Muy Alta, Alta, Media y Baja Marginación del Estado de México

NOMBRE Víctor Erik González Lugo

CARGO Director de Concertación y Participación Ciudadana

Comentarios adicionales:	**Se cuenta con el 100 % del padrón de beneficiarios; firma del 100% de los Convenios; se revisaron las carpetas de expedientes documentales enviados por los municipios en su totalidad; se cuenta con el estudio socioecómico del 100 % de los beneficiados; se han capacitado al 100% del personal de los Ayuntamientos y de los beneficiarios se tiene un avance del 30% en la capacitación, el avance global en este rubro es del 95%; se realizó la licitación de ambas ecotecnias, se firmaron los contratos respectivos y se realizó el primer pago; se ha recibido el 100% de materiales en los municipios y se realizó en su totalidad la entrega correspondiente a los beneficiarios. El proyecto esta en proceso de conclusión.**

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.
Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).
En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:		**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:**	
NOMBRE:	Víctor Erik González Lugo	**NOMBRE:**	Alfredo Tapia Fernández
CARGO:	Director de Concertación y Participación Ciudadana	**CARGO:**	Coordinador Administrativo
FIRMA:		**FIRMA:**	

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>