Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014
Apéndice para SEMARNAT

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO DE MÉXICO

I. INFORME FISICO - FINANCIERO del mes de: Enero 2017

Proyecto: Centro de Educación Ambiental Matlazincas El Calvario de Toluca, Primera Etapa
NOMBRE: Victor Erik González Luque
CARGO: Director de Concertación y Participación Ciudadana

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	MAYO-DIC 2014	ENE-DIC 2015	ENE-DIC 2016	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOV 2017	TOTALES
Ministrados	11.895.733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895.733,37
Ejercidos	4.425.981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.981,80
Rendimientos Financieros	132.899,03	146.521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.420,94

INVERSION FEDERAL PARA EL PROYECTO	11.895.733,37
Ministrado - Ejercido = RECURSOS DISPONIBLES	7.469.751,57

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	MAYO-DIC 2014	ENE-DIC 2015	ENE-2016	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADOS
Directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporales	30	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106
Permanentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL X MES	30	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106

Empleos Formales

Empleos formales totales creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a proveedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX), para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTES	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
3.451.485,73	AP-240932	PAGO DE ANTICIPO POR EL 30%
974.496,08	AP-245047	PAGO GENERADO

4.425.981,81 TOTAL

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	
Modulo de calidad del aire(10%)	Gano licitación la empresa Grupo Constructor BUVECSA, S.A de C.V. Fallo 12 de septiembre por 11´304,952.42 y se comienza construcción el 01 de octubre.	1%	1%	
Casa de la Tierra (30%)	Gano licitación la empresa Grupo Constructor BUVECSA, S.A de C.V. Fallo 12 de septiembre por 11´304,952.42 y se comienza construcción el 01 de octubre.	5%	5%	
Sendas Didácticas(5%)	Gano licitación la empresa Grupo Constructor BUVECSA, S.A de C.V. Fallo 12 de septiembre por 11´304,952.42 y se comienza construcción el 01 de octubre.	1%	1%	Obra concluida
Módulo de Educación Vial (10%)	Gano licitación la empresa Grupo Constructor BUVECSA, S.A de C.V. Fallo 12 de septiembre por 11´304,952.42 y se comienza construcción el 01 de octubre.	1%	1%	
Módulo demostrativo de energías alternativas (10%)	Gano licitación la empresa Grupo Constructor BUVECSA, S.A de C.V. Fallo 12 de septiembre por 11´304,952.42 y se comienza construcción el 01 de octubre.	1%	1%	Trámite realizado por la S
Acondicionamiento de salas audiovisuales-Biblioteca (5%)	Gano licitación la empresa Grupo Constructor BUVECSA, S.A de C.V. Fallo 12 de septiembre por 11´304,952.42 y se comienza construcción el 01 de octubre.			para cobro de fianzas ante la Procuraduría Fiscal
Espacio escenico geologico (10%)	Gano licitación la empresa Grupo Constructor BUVECSA, S.A de C.V. Fallo 12 de septiembre por 11´304,952.42 y se comienza construcción el 01 de octubre.	1%	1%	
Rehabilitación de Agoral,Lago (5%)	Gano licitación la empresa Grupo Constructor BUVECSA, S.A de C.V. Fallo 12 de septiembre por 11´304,952.42 y se comienza construcción el 01 de octubre.	1%	1%	
Rehabilitación de vivero existente (5%)	Gano licitación la empresa Grupo Constructor BUVECSA, S.A de C.V. Fallo 12 de septiembre por 11´304,952.42 y se comienza construcción el 01 de octubre.	3%	3%	
Acondicionamiento de Kioscos para baños (3%)	Gano licitación la empresa Grupo Constructor BUVECSA, S.A de C.V. Fallo 12 de septiembre por 11´304,952.42 y se comienza construcción el 01 de octubre.	1%	1%	
Orquidearia Hidroponico en vivero (10%)	Gano licitación la empresa Grupo Constructor BUVECSA, S.A de C.V. Fallo 12 de septiembre por 11´304,952.42 y se comienza construcción el 01 de octubre.	1%	1%	

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO	19%
Comentarios adicionales:	El trámite sigue en la Procuraduría Fiscal, estamos en espera del dictamén que emitan a la Secretaría de Infraestructura.

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.
Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).
En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final. En el caso de obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:		RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:	
NOMBRE:	Victor Erik González [illegible]	NOMBRE:	Alfredo Tapia Fernández
CARGO:	Director de Concertación y Participación Ciudadana	CARGO:	Coordinador Administrativo
FIRMA:		FIRMA:	

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>